Пример заполнения сопоставительной ведомости объемов работ

п/п	Данные сметного расчета (сметы)		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ (корректировка 2020 год**)		Обоснование изменений в 2020 году**	Ссылка на техническую документацию	
	номер	наименование			до изменений 2016 год*	с учетом изменений 2020 год**	увеличение 2020 год**	снижение 2016 год*		до изменений 2016 год	с учетом изменений 2020 год**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							ЛСР № 02-01-01 (доб. в 2020)	ЛСР № 02-01-01 (искл. в 2020 из 2016)***			
1	ЛСР № 02-01-01 (2016 год)*	Конструктивные решения. Фундаменты	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1000	2000	1000	---	Изменение толщины основания с 10 до 20 см	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 10; КР2 том 4.2 лист 12; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 15	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 15; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 16
2			Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм с учетом расхода - 1,3	м3	1300	2600	1300	---			
3			Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	м3	100	90	---	-10	Корректировка проектных решений в связи с дополнительными инженерно-геологическими изысканиями площадки строительства	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 10; КР2 том 4.2 лист 12; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 15	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 15; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 16

* год утверждения документации, получившей первоначальное положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

** год корректировки сметной документации в результате корректировки проектных решений, представленной для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

*** сметные расчеты на исключаемые объемы работ формируются с применением сметных нормативов и индексов, учтенных в ранее утвержденной документации.

Пример заполнения сопоставительной ведомости объемов работ

п/п	Данные сметного расчета (сметы)		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации			Изменение объемов работ (корректировка 2020**)		Изменение объемов работ (корректировка 2022***)			Обоснование изменений		Ссылка на техническую документацию		
	номер	наименование			до изменений 2016*	с учетом изменений		увеличение 2020**	снижение 2016*	увеличение 2022***	снижение 2020**	снижение 2016*	2020**	2022***	до изменений 2016*	с учетом изменений 2020**	с учетом изменений 2022***
						2020**	2022***										
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	8.1	9.1.1	9.1.2	10	10.1	11	12	12.1
								ЛСР № 02-01-01 (доб. в 2020)	ЛСР № 02-01-01 (искл. в 2020 из 2016)****	ЛСР № 02-01-01 (доб. в 2022)	ЛСР № 02-01-01 (искл. в 2022 из доб. в 2020)****	ЛСР № 02-01-01 (искл. в 2022 из 2016)****					
1	ЛСР № 02-01-01 (2016*)	Конструктивные решения. Фундаменты	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1000	2000	800	1000	---	---	-1000	-200	Изменение толщины основания с 10 до 20 см	Изменение толщины основания с 20 до 8 см	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 10; КР2 том 4.2 лист 12; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 15	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 15; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 16	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 14; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 14
2			Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм с учетом расхода - 1,3	м3	1300	2600	1040	1300	---	---	-1300	-260					
3			Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	м3	100	90	120	---	-10	30	---	---	Корректировка проектных решений в связи с дополнительными инженерно-геологическими изысканиями площадки строительства	Корректировка проектных решений по результатам проверочных расчетов	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 10; КР2 том 4.2 лист 12; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 15	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 15; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 16	МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 14; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 14

* год утверждения документации, получившей первоначальное положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

** год корректировки сметной документации в результате корректировки проектных решений, представленной для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

*** год последующей корректировки сметной документации в результате корректировки проектных решений, представленной для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

**** сметные расчеты на исключаемые объемы работ формируются с применением сметных нормативов и индексов, учтенных в ранее утвержденной документации.